


## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: Installation of Surface Water Treatment Plant for Mongla Port.

Estimated Cost: Tk. 2472.50 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W1	Installation of Surface Water Treatment Plant	Nos.			MoS	GoB	2307.84	Planned Dates		20-04-19	12-06-19	09-09-19	24-09-19	01-10-19	23-10-19		30-06-2023
								Planned Days			53	89	15	07	22	186	1345
								Actual Dates		20-04-19	12-06-19	09-09-19	24-09-19	01-10-19	23-10-19		
	<b>Total Value of Works</b>						BDT Tk. 2307.84										

  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোহেফুজুর রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোংলা বন্দরের জন্য সারফেস  
 ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প  
 মোংলা, বাগেরহাট।



২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসওয়ারী কর্মপরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক)

প্রকল্পের নামঃ

সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন।

প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

২০২২-২৩ সালের বারমদ (লক্ষ টাকায়)

প্রকারঃ

বিনিয়োগ

মোটঃ ২৪৭২.৫০

মোটঃ ৭০০.০০

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

টাকাঃ ২৪৭২.৫০

টাকাঃ ৭০০.০০

অনুমোদনের পর্যায়ঃ

অনুমোদিত

প্রকল্প সাহায্যঃ ০


প্রকল্প সাহায্যঃ ০

বাস্তবায়নকালঃ

২০১৮-১৯ হতে জুন ২০২৩

আরপিএঃ ০

প্যাকেজ	কার্যক্রমের নাম	জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত	মাসওয়ারী আর্থিক (লক্ষ টাকা) ও বাস্তব (শতকরা) লক্ষ্যমাত্রা												মোট	
			অগগতি আর্থিক/বাস্তব	জুলাই'২২	আগস্ট'২২	সেপ্টেম্বর'২২	অক্টোবর'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	জানুয়ার'২৩	ফেব্রুয়ার'২৩	মার্চ'২৩	এপ্রিল'২৩	মে'২৩		জুন'২৩
	ক্রমণ ব্যয়	২.০৪	০.০০	০.০০	০.০০				০.৯৫			০.০০			০.০০	০.৯৫
	মন্ত্রণ	২.০৬			০.০০				০.৪৪			০.০০			০.০০	০.৪৪
	স্টেশনারী	২.৭৯			০.৪০				০.৪০			০.৪০			০.০০	১.২০
	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ	০.০০			০.০০				৪.০০			০.০০			০.০০	৪.০০
	পরামর্শক	১১০.৫০			১০.০০				৯.৫০			০.০০			০.০০	১৯.৫০
	টিওসি, টিইসি, পিআইসি এবং পিএসসি কমিটির সম্মানী ভাতা	৮.১৮			১.০০				১.৪২			০.০০			০.০০	২.৪২
	অনাবাসিক ভবন সমূহ	৬৪৯.১৬			১৫০.০০				০.০০			০.০০			০.০০	১৫০.০০
		৬৭.০০%	৫.০০%	৫.০০%	৫.০০%	৫.০০%	৫.০০%	৫.০০%	৫.০০%	৩.০০%						৩৩.০০%
	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৫৭৩.৯০			০.০০				৩০০.০০			২২১.৪৯				৫২১.৪৯
		৮৩%					২.০০%	৩.০০%	৩.০০%	৩.০০%	২.০০%	২.০০%	২.০০%			১৭.০০%
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং	০	০	০	০				০	০	০	০	০	০	০	০
	প্রাইস কন্ট্রোলিং	০	০	০	০				০	০	০	০	০	০	০	০
	<b>Total</b>	১৩৪৮.৬৩	০.০০	০.০০	১৬১.৪০	০.০০	০.০০	৩১৬.৭১	০.০০	০.০০	২২১.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	৭০০.০০	
		৭৫.০০%	২.২৭%	২.২৭%	২.২৭%	৩.৩৬%	৩.৯১%	৩.৯১%	৩.৯১%	৩.৭৪%	১.০৯%	১.০৯%	১.০৯%	০.০০%	০.০০%	২৫.০০%

  
 মোহাম্মদ ফারুক হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোংলা বন্দরের জন্য সারফেস  
 ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প  
 মোংলা, বাগেরহাট।




## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: Dredging at the Inner Bar of Mongla Port Channel.

Estimated Cost: Tk. 79372.80 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W1	ড্রেজিং (কাটার সাকশান ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং)	লক্ষ ঘনমিঃ	১৫৭.৭৫	আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (আইসিটি)	সিসিজিপি	জিওবি	৪৪১৬৯.৫০	Planned Dates	22/07/20	06/09/20	23/09/20	18/12/20	28/12/20	30/12/20		30/06/23
	ড্রেজিং (ট্রেইলিং সাকশান হপার ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং)	লক্ষ ঘনমিঃ	৫৮.৩৪				২৯১৭১.০০	Planned Days		46	17	86	10	02	161	881
	ডাইক নির্মাণ	লক্ষ ঘনমিঃ	২.০০				২৭৬.৩৬	Actual Dates	22/07/20	06/09/20	23/09/20	18/12/20	28/12/20	30/12/20		
	জিওটিউব ডাইক নির্মাণ	লক্ষ ঘনমিঃ	০.৫০				১৭৯১.৫০									
	পূর্তকাজের মোট ক্রয় মূল্য						৭৫৪০৮.৩৬									

  
 প্রকল্প পরিচালক


শেখ শওকত আলী  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোংলা বন্দর চ্যানেলের ই.  
 বারে ড্রেজিং প্রকল্প



## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: Dredging at the Inner Bar of Mongla Port Channel  
Estimated Cost: Tk. . 79372.80 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue of RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S1	হাইড্রোলিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা পর্যবেক্ষণ		L.S.	QCBS	চেয়ারম্যান, মবক	GoB	300.00	Planned Dates	12/02/20	23/03/20	17/05/20	28/06/20	08/07/20	19/07/20	13/08/20	01/09/20		10/06/23
								Planned Days		39	55	42	10	11	25	19	161	914
								Actual Dates	12/02/20	23/03/20	17/05/20	28/06/20	08/07/20	19/07/20	13/08/20	01/09/20		
<b>Total Value of Service</b>							BDT Tk. 300.00											

  
 ২৭/৭/২০২২

প্রকল্প পরিচালক

শেখ শওকত আলী  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোংলা বন্দর চ্যানেলের উন্নয়ন  
 করে ডেজি প্রকল্প






## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।

Estimated Cost: Tk. 40124.00 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
G1	Lot-1	তেল অপসারণকারী ভেসেল	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	৬৮০২.০৫	Planned Dates	28/04/22	29/05/22	05/06/22	03/08/22	04/08/22	16/08/22		30/09/23				
							২০৫৫.০০	Planned Days		31	7	59	1	12	110	410				
	বুম, ক্রিনার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	প্যাকেজ	১	Actual Dates			28/04/22	29/05/22	05/06/22											
G2	Lot-1	ফর্কলিফট	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	চেয়ারম্যান	GoB	৪৫.০০	Planned Dates	01/03/23	13/04/23	18/04/23	20/04/23	23/04/23	03/05/23		02/03/24			
		মোবাইল ফ্রেন	সংখ্যা	২				২৫০.০০	Planned Dates											
		ওয়ার্কশপ ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১				১২৮.৫০	Planned Days		43	5	2	3	10	63	303			
		ইয়ার্ড ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১				৪৫৮.৭০												
		ডাম্প ট্রাক	সংখ্যা	২				২০০.০০	Actual Dates											
		কন্টেইনার (টিইউজ)	সংখ্যা	৫				৩৬.০০												
		কন্টেইনার (৫ ঘনমিটার)	সংখ্যা	৫				১৫.০০												
		কন্টেইনার (২০০লিটার)	সংখ্যা	৫০				১৫.০০												
G3	Lot-1	উপকেন্দ্র এবং জেনারেটর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	চেয়ারম্যান		২২৫.০০	Planned Dates	15/02/23	16/03/23	23/03/23	27/03/23	28/03/23	06/06/23		05/02/24			
									Planned Days		29	07	04	01	70	111	244			
	ইলেক্ট্রিকেশন	থোক	থোক							২০.০০	Actual Dates									

\* প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

  
 ২৭/৭/২২

প্রকল্প পরিচালক  
 কমান্ডার শেখ ফখর উদ্দীন  
 স্থায়ী মাস্টার  
 প্রকল্প পরিচালক  
 পূর্বা ও নিরুত্তর তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা



Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G4	Lot-1 Item-1	বর্জ্য সংগ্রহকারী জলযান	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	১০০৬১.২৬	Planned Dates	28/04/22	29/05/22	06/06/22	03/08/22	04/08/22	16/08/22		30/12/23
								Planned Days		31	8	58	1	15	168	501
								Actual Dates	28/04/22	29/05/22	06/06/22					
	Lot-1 Item-2	পোর্ট রিসিপশন ফ্যাসিলিটিজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	১২১৬২.৫০	Planned Dates	28/04/22	30/05/22	06/06/22	03/08/22	04/08/22	16/08/22		30/12/23
								Planned Days		32	7	58	1	15	169	501
								Actual Dates	28/04/22	29/05/22	06/06/22					
	Lot-2	শেড	বর্গমিঃ	২০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	১০০.০০	Planned Dates	21/05/23	19/06/23	26/06/23	29/06/23	02/07/23	15/07/23		15/01/24
								Actual Dates								
		বার্ন হাউজ	বর্গমিঃ	৩০০			১০৫.০০	Planned Dates		29	07	00	03	13	52	184
G5	Lot-1	পিকআপ ভ্যান		১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	৫০.০০	Planned Dates	18/06/23	04/07/23	12/07/23	12/7/23	13/07/23	25/07/23		25/09/23
								Planned Days		16	08	00	01	12	37	62
								Actual Dates	সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থগিত							
<b>Total:</b>							<b>36829.00</b>									

\* প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

**প্রকল্প পরিচালক**  
**কমান্ডার শেখ ফখর উদ্দীন**  
**হারবার মাস্টার**  
**প্রকল্প পরিচালক**  
**বর্জ্য সংগ্রহকারী জলযান ব্যবস্থাপনা**  
**২৭/৭/২২**




## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।

Estimated Cost: Tk. 40124.00 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W1	জেটি (৫০x৩০ বর্গমিঃ)	বর্গমিঃ	১৫০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান মবক	জিওবি	১৫০০.০০	Planned Dates	14/08/22	12/09/22	15/09/22	27/09/22	29/09/22	12/10/22		11/12/23
								Planned Days		50	20	10	05	10	95	359
								Actual Dates								
W2	সংযোগ রাস্তা এবং ইয়ার্ড নিরাপত্তা প্রাচীর		থোক	ওটিএম	চেয়ারম্যান মবক	জিওবি	৭০০.০০	Planned Dates	14/08/22	12/09/22	15/09/22	27/09/22	29/09/22	12/10/22		11/10/23
			থোক				৮০.০০	Planned Days		50	20	10	05	10	95	359
								Actual Dates								
<b>Total Value of Works</b>							BDT Tk. 2280.00									

\* প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

  
 প্রকল্প পরিচালক ২৭/৭/২২

কমান্ডার শেখ ফখর উদ্দীন  
 হারবার মাস্টার  
 ও  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প  
 মোংলা বন্দর




## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তণ।

Estimated Cost: 40124.00 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue of RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S1	কন্সাল্টেঙ্গি (ডিজাইন এবং সুপারভিশন)	জনমাস	৮৩	কিউসিবি এস	নৌপম	GoB	Tk. ২৪২.৭৫	Planned Dates	23/11/20	15/02/21	16/03/21	12/04/21	24/05/21	21/06/21	23/06/21	29/06/21		30/06/24
								Planned Days		84	29	27	42	28	02	06	218	1095
								Actual Dates	23/11/20	15/02/21	16/03/21	12/04/21	24/05/21	21/06/21	23/06/21	29/06/21		
S1	ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি নিয়োগ	খোক		OTM	চেয়ারম্যান, মবক	GoB	Tk. ১২৫.০০	Planned Dates	15/12/22	28/01/23	28/02/23	15/03/23	01/04/23	16/04/23	26/04/23	01/05/23		30/06/24
								Planned Days		44	31	15	16	15	10	05	136	425
								Actual Dates										
<b>Total Value of Service</b>							BDT Tk. 367.75											

\* প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

  
 প্রকল্প পরিচালক ২৭/৭/২২  
 কমান্ডার শেখ ফখর উদ্দীন  
 হারবার মাস্টার  
 ও  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা



২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসওয়ারী কর্মপরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক)

প্রকল্পের নামঃ  
প্রকারঃ  
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ  
অনুমোদনের পর্যায়ঃ  
বাস্তবায়নকালঃ

মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা  
বিনিয়োগ  
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ  
অনুমোদিত  
১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪


প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
মোটঃ ৪০১২৪.০০  
টাকায় ৪০১২৪.০০  
প্রকল্প সাহায্যঃ ০  
অবশিষ্টঃ ০

২০২২-২৩ সালের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)  
মোটঃ ১৩২০০.০০  
টাকায় ১৩২০০.০০  
প্রকল্প সাহায্যঃ ০

প্যাকেজ	কার্যক্রমের নাম	জুন ২০২২ পর্যন্ত উন্নয়ন	মাসওয়ারী আর্থিক (লক্ষ টাকা) ও বাস্তব (শতকরা) শস্যমাত্রা												মোট
			অগস্ট'২২	সেপ্টেম্বর'২২	অক্টোবর'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	জানুয়ারি'২৩	ফেব্রুয়ারি'২৩	মার্চ'২৩	এপ্রিল'২৩	মে'২৩	জুন'২৩		
	ভ্রমণ ব্যয়	৩.০০	০.০০	০.০০	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০	২.০০
	এল, সি, মাপুল	২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০	০	০	০.০০	০.০০
	মুদ্রণ	১.২৩	০.০০০০	০.০০	০.২৫	০	০	০.২৫	০.০০	০.০০	০.২৫	০.০০	০.০০	০.২৫	১.০০
	রুসিফিকেশন সোসাইটি নিয়োগ	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	স্টেশনারী	০.২৫	০.০০	০.০০	০.২৫	০.০০	০.০০	০.২৫	০.০০	০.০০	০.২৫	০.০০	০.০০	০.২৫	১.০০
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২২.০০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	কম্পাটেন্সি	৪৮.৫২	০.০০০০	০.০০	৪০.০০	০	০	৩০.০০	০	০	৩৫.০০	০	০	৩৫.০০	১৩৮.০০
	সম্মানী	১৩.০০	০.০০০০	০.০০	০.৭৫	০	০	০.৭৫	০	০	০.৭৫	০.০০	০.০০	০.৭৫	৩.০০
	সিএডএফ	০	০.০০০০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০.০০
G1	তেল অপসারণকারী ডেসেল	০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০
Lot-1	অয়েল কিয়ার, বুম ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগৃহীত	০%		চুক্তি স্বাক্ষর ও নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%
G2	ফর্কলিফট														
Lot-1	মোবাইল ফোন ওয়ার্কশপ ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট ডাম্প ট্রাক	০ ০%	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০



প্যাকেজ	কার্যক্রমের নাম	জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত	মাসওয়ারী আর্থিক (লক্ষ টাকা) ও বাস্তব (শতকরা) লক্ষ্যমাত্রা											মোট			
			অগস্ট আর্থিক/বাস্তব	জুলাই'২২	আগস্ট'২২	সেপ্টেম্বর'২২	অক্টোবর'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	জানুয়ার'২৩	ফেব্রুয়ার'২৩	মার্চ'২৩	এপ্রিল'২৩		মে'২৩	জুন'২৩	
	কন্টেইনার (টিইউজ)																
	কন্টেইনার (৫ ঘনমিটার)																
	কন্টেইনার (২০০ লিটার)																
G3	উপকেন্দ্র এবং জেনারেটর ইলেকট্রিকেশন	০ ০%	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
G4 Lot-1	বর্জ্য সংগ্রহকারী জলযান পোর্ট রিসিপিশন স্যানিটাইজ	০.০০ ০%	০.০০০০	০.০০ চুক্তি স্বাক্ষর ও নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	২০০০.০০ ৫%	০ ৫%	০ ৫%	২০০০.০০ ৫%	০ ৫%	০ ৫%	২০০০.০০ ৫%	০ ৫%	০ ৫%	০ ৫%	০ ৫%	১৫৫.০০ ৫%	৬৯৫৫.০০ ৫০%
Lot-2	শেড বার্ণ হাউজ	০ ০%	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
G5	পিকআপ ভ্যান	০.০০ ০%	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
W1	জেট (৫০x৩০ বর্গমিঃ)	০ ০%	০	০ দরপত্র আহবান	০.০০ দরপত্র অনুমোদন ও খোলা	০.০০ চুক্তি স্বাক্ষর	০.০০	১০০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	১০০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	১০০.০০ ৫%	৩০০.০০ ৮০%	
W2	সংযোগ রাস্তা সীমানা প্রাচীর	০ ০%	০	০ দরপত্র আহবান	০.০০ দরপত্র অনুমোদন ও খোলা	০.০০ চুক্তি স্বাক্ষর	০.০০	১০০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	১০০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	০.০০ ৫%	১০০.০০ ৫%	২০০.০০ ৮০%	
	প্রাইস কন্ট্রোল	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	<b>Total</b>	৪০০১.০০ ২.১৯%	০ ০.৫৫%	০ ০.৫৫%	৩০৪১.৭৫ ০.৫৫%	২.৯৬%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩.২৫%	৩১৮৯.৭৫ ৩.২৫%	১৩২০০.০০ ৩০.৬১%

  
 প্রকল্প পরিচালক ২৭/৭/২২

কমান্ডার শেখ ফখর উদ্দীন  
 হারবার মাস্টার  
 ও  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বর্জ্য ও নিষ্কৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা




## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ।

Estimated Cost: Tk. 76725.00 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue of RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
S1	পরামর্শক নিয়োগ		থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক দরপত্র)	মবক	GoB	Tk. 490.62	Planned Dates	29/11/20	01/02/21	14/03/21	25/04/21	02/05/21	06/05/21	09/05/21	24/05/21		30/06/24	
								Planned Days		64	41	42	07	04	04	15	117	1132	
								Actual Dates	29/11/20	01/02/21	14/03/21	25/04/21	02/05/21	06/05/21	09/05/21	24/05/21			
	<b>Total Value of Service</b>						BDT Tk. 490.62												

  
 প্রকল্প পরিচালক  
 এম এম আহম্মদ রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোংলা বন্দরের জন্য  
 সহায়ক জলযান সংগ্রহ প্রকল্প




## Annual Procurement Plan 2022-23

Name of the Project: মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ।

Estimated Cost: Tk. 76725.00 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
G1	পাইলট মাদার ভেসেল	সংখ্যা	১	উন্নত দরপত্র (আন্তর্জাতিক)	সিসিজিপি	GoB	১৯১২৮.০০	Planned Dates	30/09/21	14/03/22	20/03/22	08/06/22	09/06/22	15/06/22		10/02/24	
								Planned Days		165	06	78	01	06	256	715	
								Actual Dates	30/09/21	14/03/22	20/03/22	08/06/22	09/06/22	15/06/22			
G2	টাগবোট (অফ দা সেক্ষ/নিউ কন্ট্রোলশন)	সংখ্যা	২		সিসিজিপি		২৩৩৪৮.০০		Planned Dates	04/08/21	07/10/21	01/11/21	12/01/22	09/02/22	09/03/22		19/06/23
									Planned Days		64	25	72	28	28	217	467
									Actual Dates	04/08/21	07/10/21	01/11/21	12/01/22	09/02/22	09/03/22		
G3	সার্চ এন্ড রেসকিউ ভেসেল	সংখ্যা	১		নৌপম		৮৮৩৮.০০		Planned Dates	10/10/21	28/11/21	18/01/22	20/03/22	22/03/22	17/04/22		02/02/23
									Planned Days		49	51	61	02	26	189	291
									Actual Dates	10/10/21	28/11/21	18/01/22	22/03/22	20/03/22	17/04/22		
G4	সার্ভে এন্ড রিসার্চ ভেসেল	সংখ্যা	১	সিসিজিপি	১১৩৪৪.০০		Planned Dates	25/04/22	24/05/22	15/06/22	21/07/22	24/07/22	02/08/22		03/02/24		
							Planned Days		29	22	36	3	9	99	550		
							Actual Dates	25/04/22	24/05/22	15/06/22	21/07/22	24/07/22					
G5	বয়া লেইং ভেসেল	সংখ্যা	১	সিসিজিপি	১২৬৩৭.০০		Planned Dates	01/09/21	2/11/21	13/12/21	23/02/22	16/03/22	13/04/22		30/06/23		
							Planned Days		62	41	72	21	28	224	443		
							Actual Dates	01/09/21	2/11/21	13/12/21	23/02/22	16/03/22	13/04/22				
<b>Total Value of goods</b>							<b>৭৫২৯৫.০০</b>										

  
 ২৭/৭/২২  
 প্রকল্প পরিচালক  
 এম জাহিদুর রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোংলা বন্দরের জন্য  
 সহায়ক জলযান সংগ্রহ প্রকল্প



২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসওয়ারী কর্মপরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক)

প্রকল্পের নামঃ  
প্রকারঃ  
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ  
অনুমোদনের পর্যায়ঃ  
বাস্তবায়নকালঃ

মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ  
বিনিয়োগ  
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ  
অনুমোদিত  
২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
মোটঃ ৭৬৭২৫.০০  
টাকাঃ ৭৬৭২৫.০০  
প্রকল্প সাহায্যঃ ০  
আরপিএঃ ০

২০২২-২৩ সালের বারদ (লক্ষ টাকায়)  
মোটঃ ২৪১০০.০০  
টাকাঃ ২৪১০০.০০  
প্রকল্প সাহায্যঃ ০  
আরপিএঃ ০

প্যাকেজ নং	কার্যক্রমের নাম	জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমশুষ্কিত	মাসওয়ারী আর্থিক (লক্ষ টাকা) ও বাস্তব (শতকরা) লক্ষ্যমাত্রা													মোট
			অগণতি আর্থিক/বাস্তব	জুলাই'২২	আগস্ট'২২	সেপ্টেম্বর'২২	অক্টোবর'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	জানুয়ার'২৩	ফেব্রুয়ার'২৩	মার্চ'২৩	এপ্রিল'২৩	মে'২৩	জুন'২৩	
	ভ্রমণ ব্যয়	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	মুদ্রণ	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	স্টেশনারী	২.০০	০.০০০০	০.০০	০											
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪.৫০			০.৫০				০.০০			০	০.০০		০.৫০	
S1	কন্সাল্টেন্সি	২৭৭.৯৫	০.০০	০.০০	৫৩.০০	০.০০	০.০০	৫৩.০০	০	০	৫৩.০০		০	৫৩.০০	২১২.০০	
	টিওসি ও টিইসি কমিটির সম্মানী ভাতা	১৮.৫০			০.০০						০.৫০			০.৫০	১.৫০	
	এলসি চার্জ	১৫০.০০			০.০০						০.০০			০.০০	০.০০	
	সিএন্ডএফ এবং অন্যান্য চার্জ	৭৫.০০	০.০০০০	০.০০	০	০	০	০	০		০	০	০	০.০০	০.০০	
G1	পাইলট মাদার ভেসেল	৮৫২৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০০.০০	
		২০%	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%	৩%	৪%	৩৮%	
G2	টাগবোট (অফ দা সেক/নিউ কন্সট্রাকশন)	৭৮৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	৮৪৭০.০০	
		২৬%	৬%	৬%	৬%	৬%	৬%	৬%	৬%	৭%	৭%	৭%	৭%	৫.৫০%	৯৫%	
G3	সার্চ এন্ড রেসকিউ ভেসেল	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫১৬.০০	
		২৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৬০%	
G4	সার্ভে এন্ড রিসার্চ ভেসেল	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪০০.০০	
		০%	চুক্তি স্বাক্ষর	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%	৬৭%	
G5	বয়া লেইং ভেসেল	৬৪৫৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	
		২৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫৪%	
	প্রিন্টার এবং ফ্যাক্সসহ কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		১০০%			০%										০%	
	অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		১০০%			০%										০%	
	Physical Contingency	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	
	Price Contingency	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	
	<b>Total</b>	<b>২৭২০০.৯৫</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৪৪৫৩.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৪০৬৯.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৭০৫৩.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৮৫১৭.০০</b>	<b>২৪১০০.০০</b>	
		<b>২০.১২%</b>	<b>৪.০৫%</b>	<b>৪.৮০%</b>	<b>৪.৮০%</b>	<b>৪.৮০%</b>	<b>৪.৮০%</b>	<b>৪.৮০%</b>	<b>৫.৮১%</b>	<b>৫.৮১%</b>	<b>৫.৮১%</b>	<b>৫.৮১%</b>	<b>৫.২০%</b>	<b>৪.৮৮%</b>	<b>৫৯.৭৭%</b>	

*[Signature]*  
২৭/৭/২২  
প্রকল্প পরিচালক  
মোংলা বন্দরের জন্য  
সহায়ক জলযান সংগ্রহ প্রকল্প




## Annual Procurement Plan 2022-2023

Name of the Project: মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

Estimated Cost: Tk. 601654.90 Lac

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Issue of RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
S1	Consultancy		L.S.	QCBS	CCGP	Indian LOC-3	8258.20	Planned Dates	18/11/2021	18/02/2022	18/02/2022	14/03/2022	05/04/2022	28/07/2022	08/09/2022		30/06/2024	
								Planned Days		61	0	24	21	114	43	263	660	
								Actual Dates	18/11/2021	18/02/2022	18/02/2022	14/03/2022	05/04/2022					
	Total Value of Service						BDT 8258.20											

  
 28.7.2022  
 প্রকল্প পরিচালক  
 Md. Intiaz Hossain  
 Project Director (Joint Secretary)  
 Upgradation of Mongla Port Project  
 Mongla Port Authority  
 Mongla, Bagerhat, Bangladesh.



### Construction of RCC Road

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
W1	L1	Expansion of main road upto 6 lane			LTM	CCGP															
		Land formation and foundation treatment\	sqm	209090.91			6900.00														
		Subgrade																			
		Base Type-1	cum	123538			1305.80														
		Base Type-1 (for shoulder & Verge)	cum	54599			4680.20														
		RCC Work	cum	15925			1365.10	Planned Dates	15/08/2022	30/09/2022	15/10/2022	20/11/2022	30/11/2022	13/12/2022					30/06/2024		
		Reinforcement	cum	55370			11440.80	Planned Days		46	15	36	10	13	120	564					
		Cutting and related work	Ton	2388.2			1552.30	Actual Dates													
		Service Lane	cum	180000			900.00														
		Drainage & Culvert	sqm	10000			300.00														
		Road Marking (Centre)	m	7000			15.00														
		Road Marking (Edge)	m	7000			66.10														
		Traffic Sign	No	14			1.40														
		Sign Post	No	15			0.60														
		Concrete Kilometer Post	No	6			0.90														
Public Works		LS	1400.00																		

32



Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Power supply and lighting															
	Light Post	No	300				540.00									
	Others		LS				180.00									
	Diversion works		LS				1812.00									
	Speed Management and Security Control System		L.S.				40.00									
	Under Vehicle Inspection System	Nos.	3	LTM	CCGP	Indian LOC-3	36.00									
	Environmental Management Plan (EMP)		L.S.				100.00									
	Occupational health, safety and insurance		L.S.				167.80									
	Material testing		L.S.				33.60									
	Mobilization and demobilization		L.S.				503.50									
	Temporary works		L.S.				50.30									
	<b>Total Value of Works</b>						BDT 33391.40									

22



**Construction of Expansion of Bandar Bhaban (Administration Building)**


Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
W1	LI	Geological Survey and Exploration Cost	Per Bore	6	LTM	CCGP	India n LOC-3	9.00													
		Building Expansion and construction	sqm.	8500				3230.00													
		Environmental Management Plan (EMP)		L.S.				15.00													
		Occupational health, safety and insurance		L.S.				18.90													
		Material testing		L.S.				3.78													
		Mobilization and demobilization		L.S.				56.69													

321



### Construction of Multilevel Car Yard

Package No.	Description of Procurement items as per DPP	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
W1	L1	Structure (including Plumbing)	sqm	185790	LTM	CCGP	India n LOC- 3	46447.50													
		Boundary Wall	m	1050				146.00													
		Approach & Internal Road	sqm	9000				270.00													
		External Drainage	m	1200				67.20													
		Site Improvement	sqm	41000				205.00													
		Firefighting		L.S.				400.00													
		Environmental Management Plan (EMP)		L.S.				100.00													
		Occupational health, safety and insurance		L.S.				234.66													
		Material testing		L.S.				46.93													
		Mobilization and demobilization		L.S.				703.97													
		Temporary works		L.S.				70.40													
		Total:										BDT 48691.66									

  
 28.7.2022  
 প্রকল্প পরিচালক  
 Md. Imtiaz Hossain  
 Project Director (Joint Secretary)  
 Upgradation of Mongla Port Project  
 Mongla Port Authority  
 Mongla, Bagerhat, Bangladesh.



২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসওয়ারী কর্মপরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক)

প্রকল্পের নামঃ

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকারঃ

বিনিয়োগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

অনুমোদনের পর্যায়ঃ

অনুমোদিত

বাস্তবায়নকালঃ

২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোটঃ ৬০১৪৬১.৯০

টাকায় ১৫৫৫২০.৯১

প্রকল্প সাহায্যঃ ৪৮৩৮৯৭.৭৪

আরপিএঃ ০

২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক (লক্ষ টাকায়)

মোটঃ ৫০১০০.০০

টাকায় ১০০.০০

প্রকল্প সাহায্যঃ ৫০০০০.০০

প্যাকেজ	কার্যক্রমের নাম	জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত	মাসওয়ারী আর্থিক (লক্ষ টাকা) ও বাস্তব (শতকরা) লক্ষ্যমাত্রা												মোট
			অগস্টি'২২	সেপ্টেম্বর'২২	অক্টোবর'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	জানুয়ার'২৩	ফেব্রুয়ার'২৩	মার্চ'২৩	এপ্রিল'২৩	মে'২৩	জুন'২৩		
	স্রমণ ব্যয়	১.০০			০.০০			১.০০			১.০০			০.০০	২.০০
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.০০			১০.০০			১০.০০			১০.০০			১৬.০০	৪৬.০০
	স্ট্যাম্প ও সীল	০.০০			০.৫০			০.৫০			০.৫০			০.৫০	২.০০
	পরামর্শক	০.০০			৮৫০.০০			১৫০.০০			০.০০			০.০০	১০০০.০০
	টিওসি, টিইসি, পিআইসি এবং পিএসসি কমিটির সম্মানী ভাতা	৬.০০			০.০০			০.০০			০.০০			০.০০	০.০০
G1															
Lot-1	Jeep Motor Cycle Pickup	০ ০		দরপত্র আহবান	০.০০		দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন ও অনুমোদন	৮০.০০			৮০.০০			৩৩.০০	১৯৩.০০
W-1															
Lot-1	Expansion of main road upto 6 lane	০.০০		দরপত্র আহবান	০.০০		মূল্যায়ন				০			১৮৮৫৭.০০	১৮৮৫৭.০০
	Construction of Expansion of Bandar Bhaban (Administration Building)						অনুমোদন							২০০০০.০০	২০০০০.০০
	Construction of Multilevel Car Yard													১০০০০.০০	১০০০০.০০
	মোটঃ	৭.০০			৮৬০.৫০			২৪১.৫০			৯১.৫০			৪৮৯০৬.৫০	৫০১০০.০০

২৪.৭.২০২২

Md. Imtiaz Hossain  
Project Director (Joint Secretary)  
Upgradation of Mongla Port Project  
Mongla Port Authority  
Mongla, Bagerhat, Bangladesh.