

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য অর্জন	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ ও জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন।	২৫	[১.১] বন্দরের ডেজিং কার্যক্রম	[১.১.১] অপসারণকৃত পলি	লক্ষ ঘন মিঃ	৫	৮০.০	৭২.০	৬৪.০	৫৬.০	৪৮.০	৪	মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বার এলাকায় গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মোট ৪ লক্ষ ঘন মিঃ ডেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে		
			[১.২] পন্টুন ডকিং ও রিফিট কাজ	[১.২.১] রিফিটকৃত পন্টুন	সংখ্যা	৫	১							পন্টুন ৬ এর মেরামত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ২%।	
			[১.৩] জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট	[১.৩.১] ডকিংকৃত ও রিফিটকৃত জলযান	সংখ্যা	৫	১								বি এল ডি মালঞ্চ জলযানের ডকিং, মেরামত ও রিফিট কাজের সামগ্রিক অগ্রগতি ৯০%।
			[১.৪] সহায়ক জলযান সংগ্রহ (৬টি)	[১.৪.১] জলযান সংগ্রহ কাজের অগ্রগতি	%	৫	৩০	২৫	২০	১৫	১০	৫			মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সহায়ক জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের জুলাই- সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসে অগ্রগতি ৫%।
			[১.৫] মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা	[১.৫.১] বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের অগ্রগতি	%	৫	৩০	২৫	২০	১৫	১০	১০			মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের জুলাই- সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসে অগ্রগতি ১০%।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জাহাজ, মালামাল হ্যান্ডলিং, রাজস্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।	২৫	[২.১] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	[২.১.১] হ্যান্ডলিংকৃত কন্টেইনার	টিইইউস (হাজার)	৫	৩২.০	২৮.৮	২৫.৬০	২২.৪০	১৯.২০	৫.৬৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মোট ৫.৬৫ হাজার টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
			[২.২] কার্গো হ্যান্ডলিং	[২.২.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মেঃ টন	৫	১১০.০	৯৯.০	৮৮.০	৭৭.০	৬৬.০	২২.৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মোট ২২.৭০ লক্ষ মেঃ টন কার্গো হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
			[২.৩] বার্ষিক রাজস্ব প্রাপ্তি	[২.৩.১] রাজস্ব আয়	কোটি টাকা	৫	৩২০.০	২৮৮.০	২৫৬.০	২২৪.০	১৯২.০	৬৯.৮১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মোট ৬৯.৮১ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।
			[২.৪] জাহাজ হ্যান্ডলিং	[২.৪.১] হ্যান্ডলিংকৃত জাহাজ	সংখ্যা	৫	৯০০	৮১০	৭২০	৬৩০	৫৪০	২০৬	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মোট ২০৬টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
			[২.৫] মোংলা বন্দরে পিপিপি এর আওতায় ২ টি জেটি নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	%	৫	১০	৯	৮	৭	৬	১	
৩	পরিচালন দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি।	২০	[৩.১] কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টের মেরামত ও রিফিট কাজ	[৩.১.১] মেরামত ও রিফিটকৃত কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৫	৫	৪	৩	২	১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসে এপিএ ২০২২-২৩ এ নির্ধারিত কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টের মেরামত ও রিফিট কাজ হিসেবে ১ টি টার্মিনাল ট্রাকটর মেরামত করা হয়েছে	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৩.২] ফুয়েল বাউজার সংগ্রহ	[৩.২.১] সংগৃহীত ফুয়েল বাউজার	সংখ্যা	৫	১						ফুয়েল বাউজার সংগ্রহ কাজের নীতিগত অনুমোদন সম্পাদিত হয়েছে। প্রাক্কলন কার্যক্রম এবং টেন্ডারিং প্রক্রিয়াধীন আছে।
			[৩.৩] সারফেস ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন	[৩.৩.১] স্থাপিত ড্রিটমেন্ট প্লান্ট	%	৫	১০০	৯৯	৯৮			৯৭.৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মোংলা বন্দরে সারফেস ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসে কর্মপূঞ্জিভূত অগ্রগতি ৯৭.৫%।
			[৩.৪] ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ	[৩.৪.১] নির্মিত ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড	%	৫	৪০	৩৬	৩২			৩০	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৪০%। গত জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের ৩০% কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						১.৭৫	শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের গত জুলাই-সেপ্টেম্বর -২০২২ মাসে নির্ধারিত ৫০ এর মধ্যে অর্জিত মান ৮.৭৫। এবং ১০ নম্বরের মধ্যে অর্জন ১.৭৫।		
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							০.৫	ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের গত জুলাই-সেপ্টেম্বর - ২০২২ মাসে নির্ধারিত ৫০ এর মধ্যে অর্জিত মান ২.৫। এবং ১০ নম্বরের মধ্যে অর্জন ০.৫।	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪								০.৬৮	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের গত জুলাই-সেপ্টেম্বর - ২০২২ মাসে নির্ধারিত ২৫এর মধ্যে অর্জিত মান ৪.২৫। এবং ৪ নম্বরের মধ্যে অর্জন ০.৬৮।
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩								০.৫৪	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের গত জুলাই-সেপ্টেম্বর - ২০২২ মাসে নির্ধারিত ২৫ এর মধ্যে অর্জিত মান ৪.৫। এবং ৩ নম্বরের মধ্যে অর্জন ০.৫৪।
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩								০.৫০	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের গত জুলাই-সেপ্টেম্বর -২০২২ মাসে অর্জিত মান ০.৫০।

*সাময়িক (provisional) তথ্য