

# মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	পরিচালন দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি।	৪০	[১.১] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	[১.১.১] হ্যান্ডলিংকৃত কন্টেইনার	টিইইউস (হাজার)	৩	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৯.৬৯	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে জানুয়ারি ২০২১ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৯.৬৯ হাজার টিইইউস কন্টেইনার হ্যান্ডেল করা হয়েছে।	
			[১.২] কার্গো হ্যান্ডলিং	[১.২.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মেঃ টন	৩	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৩৫.১৪	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে জানুয়ারি ২০২১ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৩৫.১৪ লক্ষ মেঃ টন কার্গো হ্যান্ডেল করা হয়েছে।	
			[১.৩] ৩০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ফ্রেন সংগ্রহ*	[১.৩.১] মোবাইল ফ্রেন সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	২	১						চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও স্বনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০। FAT ও PSI প্রক্রিয়াধীন।
			[১.৪] ৪০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন স্ট্যাভেল কারিয়ার সংগ্রহ *	[১.৪.১] স্ট্যাভেল কারিয়ার সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	১০	৯	৮	৭	৬			চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১২-০৩-২০২০ ও স্বনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০। FAT, PSI & Shipment প্রক্রিয়াধীন।
			[১.৫] এম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার, কন্টেইনার মুভার ও ট্রাক্টর সংগ্রহ *	[১.৫.১] এম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার, কন্টেইনার মুভার ও ট্রাক্টর সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	৯	৮	৭	৬	৫			চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১২-০৩-২০২০ ও স্বনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ১৯-০৭-২০২০। FAT ও PSI প্রক্রিয়াধীন।
			[১.৬] বিভিন্ন ধরনের ফর্কলিফট ও টার্মিনাল ট্রাক্টর সংগ্রহ*	[১.৬.১] ধরনের ফর্কলিফট ও টার্মিনাল ট্রাক্টর সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	৩৮	৩৫	৩০	২৫	২০			চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১০-০৫-২০২০ ও ১১-০৫-২০২০ এবং স্বনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ১৫-০৭-২০২০, ১৯-০৭-২০২০, ২০-০৭-২০২০। প্যাকেজ ৪ লট ২ এর ৪টি ও ১৫টন ও ১৫টন ৩টি লো-মাস্ট ফর্কলিফট ইতোমধ্যে বন্দরে এসেছে। Post landing Inspection & Acceptance committee এর কাজ চলমান।
			[১.৭] মোবাইল হারবার ফ্রেন সংগ্রহ (৩টি)*	[১.৭.১] মোবাইল হারবার ফ্রেন নির্মান/তৈরী	%	৩	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০			চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও স্বনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০। IAA কার্যক্রম চলমান। FAT ও PSI প্রক্রিয়াধীন।
			[১.৮] মাল্টি পারপাস ফ্রেন সংগ্রহ (২টি)*	[১.৮.১] মাল্টি পারপাস ফ্রেন নির্মান/তৈরী	%	৩	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০			চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও স্বনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০। IAA কার্যক্রম চলমান। FAT ও PSI প্রক্রিয়াধীন।
			[১.৯] সিভিল নির্মান কাজের জন্য ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ (১০টি)*	[১.৯.১] এলসি খোলা	তারিখ	৩	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১			প্রাক্কনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দরপত্রের খসড়া তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে।
			[১.১০] ক্রিনিং ভেহিকল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১০.১] এলসি খোলা	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১			প্রাক্কনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দরপত্রের খসড়া তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে।
			[১.১১] টাগ বোট সংগ্রহ (২টি)*	[১.১১.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১			প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ১৪-০৩-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে REP উন্মুক্ত করা হয়েছে। REP এর কারিগরী প্রস্তাব বর্তমানে মূল্যায়নধীন রয়েছে।
			[১.১২] পাইলট মাদার ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১২.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	২৮-০৫-২০২১	১০-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১			প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ১৪-০৩-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে REP উন্মুক্ত করা হয়েছে। REP এর কারিগরী প্রস্তাব বর্তমানে মূল্যায়নধীন রয়েছে।
			[১.১৩] সার্স এন্ড রেসকিউ ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৩.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১			প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ১৪-০৩-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে REP উন্মুক্ত করা হয়েছে। REP এর কারিগরী প্রস্তাব বর্তমানে মূল্যায়নধীন রয়েছে।
			[১.১৪] সার্ভে এন্ড রিসার্চ ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৪.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	২৮-০৫-২০২১	১০-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১			প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ১৪-০৩-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে REP উন্মুক্ত করা হয়েছে। REP এর কারিগরী প্রস্তাব বর্তমানে মূল্যায়নধীন রয়েছে।
[১.১৫] বয়্য লেইং ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৫.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১			প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ১৪-০৩-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে REP উন্মুক্ত করা হয়েছে। REP এর কারিগরী প্রস্তাব বর্তমানে মূল্যায়নধীন রয়েছে।			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
২	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১৮	[২.১] সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন	[২.১.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৯১.৫	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯	প্রি-ট্রিটমেন্ট জোন এর সুপার স্ট্রাকচারের সকল ওয়াল ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। প্রাস্টার ও সিসি ঢালাই কাজ চলমান। উৎপাদক নলকূপের কাজ চলমান। পশুর নদী পর্যন্ত পাইপ লাইন নির্মানের কাজ চলমান।	
			[২.২] আপগ্রেডেশন প্রকল্পে কনসালটেন্ট নিয়োগ	[২.২.১] কনসালটেন্ট নিয়োগ	তারিখ	৩	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		এলিম ব্যাংক ইন্ডিয়া কর্তৃক কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানের শর্টলিস্ট প্রণয়নের জন্য ১৮-০১-২১ তারিখে EOI আহবান করেছে। EOI দাখিলের সময় ৩ বার বৃদ্ধি করে ২২-০৪-২১ তারিখে নির্ধারণ করেছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব ০৮-০৪-২১ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে	
			[২.৩] জেটি অভ্যন্তরে রেললাইন এলাইনমেন্ট হতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইউটিলিটি স্থানান্তর	[২.৩.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০			
			[২.৪] মোংলা বন্দরে পিপিপি এর আওতায় ২ টি জেটি নির্মান	[২.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	১১.২	জেটি A-A গিডের PHC Span পাইল ডাইভিং শেষ হয়েছে। জেটির আরসিসি সীট পাইল ও এঙ্কর ওয়াল এর পাইল কাস্টিং এবং পাইল ডাইভিং এর ৯০-৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	
			[২.৫] মোংলা বন্দরের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন	[২.৫.১] রিপোর্ট প্রদান	তারিখ	৩	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩০-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩০-০৬-২০২১		কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশি কনসালটেন্ট Inros Lacner SE Germany, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে আসতে না পারায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাহত হয়। গত ১৪-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে পিএসসি সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে।	
			[২.৬] জেটির মধ্যে ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নং-৮ নির্মাণ	[২.৬.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৩৫	জেটির মধ্যে ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নং-৮ নির্মাণ এর কাজ ১০০% সম্পন্ন।	
৩	নাব্যতা বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ।	১৭	[৩.১] বন্দরের ড্রেজিং কার্যক্রম	[৩.১.১] অপসারণকৃত পলি	কিঃমিঃ	৩	৪.৫	৪	৩.৫	৩	২.৫	০.৪	মোংলা বন্দরে ০.৪০ কিঃমিঃ এলাকায় মোট ০.৫০ লক্ষ ঘনমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	
			[৩.২] পল্টুন ডকিং ও রিফিট কাজ	[৩.২.১] রিফিটকৃত পল্টুন	সংখ্যা	৩	২	১						একটি পল্টুন বুজভেন্ট জেটির ১নং পয়েন্টে এবং অপর একটি পল্টুন ০৫নং পয়েন্টে স্থাপন করা হয়েছে। পল্টুন দুটির ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
			[৩.৩] জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট	[৩.৩.১] ডকিংকৃত ও রিফিটকৃত জলযান	সংখ্যা	২	৩	২	১					একটির চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে অপরটির নেগোশিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুমোদিত হয়েছে।
			[৩.৪] ভেসেল ট্রাফিক মেনেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন	[৩.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৬৬.১১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৩০	মোংলাস্থ কন্ট্রোল রুমের ৮৫% সিভিল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হারবারিয়া টাওয়ারের ১৪টি পাইলের প্যাডেস্টাইল ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। হিরণ পয়েন্ট টাওয়ারের স্টীল ফেরিশেশন কাজ ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে।	
			[৩.৫] মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা	[৩.৫.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	১০	৯	৮	৭	৬	২	প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে RFP গ্রহন পূর্বক গত ৩১-০৩-২০২১ তারিখে মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণী অনুমোদনের পর কৃতকার্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব খোলা হবে।	
			[৩.৬] হাইড্রোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ	[৩.৬.১] সংগৃহীত যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩	২	১						পুনঃদরপত্র গ্রহন করে কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান				সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					১	এপিএ'র ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মবক এর ওয়েবসাইটে (www.mpa.gov.bd) দ্রষ্টব্য।	
			[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১					৩	গত ১৮-০১-২১, ২৩-০২-২১ ও ২৯- ০৩-২১ তারিখে এপিএ টিমের ৩টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				১	১৮-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২				১	১৮-০৩-২০২১ তারিখে অবহিতকরণ সভা আয়োজিত। উক্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				২	১১-০১-২০২১ এবং ১৫-০৩-২০২১ তারিখে অবহিতকরণ সভা আয়োজিত
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩						১

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান				সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই- নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			১৭	হার্ড ফাইলে নিষ্পন্ন ১৮২৭ এবং ই- নথিতে নিষ্পন্ন ৩১২টি।	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১			১৪-০২-২০২১	গত ১৪-০২-২০২১ তারিখে রক্তের গুপ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিবন্ধন করণ ও তথ্য প্রদান ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১			১৪-০২-২০২১	গত ১৪-০২-২০২১ তারিখে কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং পরিচালন পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			১৫	৩১২ জনের মোট ৪৮১৭ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
			[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪							
[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১									প্রনোদনা প্রদানের কার্যক্রম চলমান।	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান				সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			২৫	ক্রয় কার্যক্রমের ২৫% বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে।	
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			১.৭৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১.৭৫% বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়িত হয়েছে।	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপর্যায় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			২০	মোট ৬৫ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদের মধ্যে ত্রিপর্যায় সভায় ১৩ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশের পত্র পাওয়া গেছে।
			[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫			৭.৯১	মোট ১৩৯ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ফেব্রুয়ারি-২০২১ মাসে ০৫টি এবং মার্চ ২০২১ এ ৬টি আপত্তির মীমাংসা পত্র পাওয়া গেছে।	
[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১						হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা গত ২৫-১১-২০২০ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		

\*সাময়িক (provisional) তথ্য